



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
delle Infrastrutture  
e dei Trasporti



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



# COMUNE DI NICHELINO

## Città Metropolitana di Torino

Regione Piemonte

### VERBALE DI FINE LAVORI

(art. 12 del D.M.49/2018 S.M.I.)

**PROGETTO INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (P.I.N.QU.a.)- ID 1884 - INTERVENTO 4.4 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - PNRR - NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE DI AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI DELLA SCUOLA OUTDOOR - "ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA III - SCUOLA GRAMSCI" - COMUNE DI NICHELINO- CUP: H16G21000070001.**

#### Premesse:

**AGGIUDICAZIONE:** Determinazione Dirigenziale P.O. n. 3337 del 27.12.2023, l'Amministrazione Comunale di Nichelino ha provveduto ad affidare la "**REALIZZAZIONE DI AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI DELLA SCUOLA OUTDOOR - "ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA III - SCUOLA GRAMSCI" - COMUNE DI NICHELINO - CUP: H16G21000070001**" all'Impresa PROLUDIC S.r.l. con sede in Via Solferino, 2 – Castelnuovo Scrivia Cap. 15053, per un importo complessivo di € 34.907,84 oltre 22% iva, cos' per complessivi € 42.587,56, a seguito di un r.a. pari al 0,137%, sull'importo a b.a. di € 34.630,02 oltre € 325,26 per costi della sicurezza non soggetti a r.a.

#### CONSIDERATO CHE

con verbale in data 15.03.2024 il Rup, Arch. Domenico Prestia, ha proceduto alla consegna dei lavori, sotto riserva di Legge, ai sensi del D.P.R. 36/2023, con decorrenza dal 15.03.2024 al 14.05.2024, quale termine stabilito di 60 giorni all'art.14 del capitolato speciale d'appalto;

#### LA SOTTOSCRITTA DIRETTORE DEI LAVORI HA PROCEDUTO

In data 14.05.2024 alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto approvato dalla stazione appaltante riscontrando

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

Il sottoscritto Direttore dei lavori, ha assegnato, inoltre, il termine di giorni 16 (sedici) dalla data prevista di fine lavori per predisporre alcune modifiche migliorative ai tavoli e panche

installati, ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Vista la comunicazione trasmessa via pec dalla ditta PROLUDIC S.r.l. con sede in Via Solferino, 2 – Castelnuovo Scrivia Cap. 15053 in quale si attese che in data 30.05.2024 i lavori sono stati completamente completati, allegando tutte le certificazioni dei materiali prodotti e forniti,

### **CERTIFICA**

che i lavori specificati in oggetto **sono stati ultimati nel giorno 30.05.2024** e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale, nonché gli ulteriori 16 giorni concessi per apportare le migliorie richieste.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato di regolare esecuzione e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della

stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente tra le parti.

LA DIREZIONE LAVORI

Arch. Ernesta Cipolla per Gias s.r.l.

L'IMPRESA

PROLUDIC s.R.L.

IL RUP

Arch. Domenico Prestia per il Comune di Nichelino (TO)